



**Российская Федерация
Новгородская область**

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

от 02.06.2025 №22
г.Чудово

**Главе
Грузинского
сельского поселения
И.А. Максимову**

**О принятии мер по
устранению нарушений при
осуществлении закупок**

В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных в 2024 году на выполнение работ по благоустройству общественной территории – парковой зоны, пл. Ленина, п. Краснофарфорный» в Администрации Грузинского сельского поселения Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района установила:

1) По результатам осуществления закупки по Договору № 2 на выполнение работ, оказания услуг от 17.01.2024, заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью «Стройград» выполнены работы по устройству дорожек из тротуарной плитки в парке Возрождения по адресу: Новгородская область, Чудовский район, п. Краснофарфорный в срок до 01.09.2024. Факт выполнения работ подтвержден Актом о приемке выполненных работ от 30.09.2024 № 1¹, что указывает на нарушение срока выполнения работ. По факту нарушения срока выполнения работ местной администрацией несвоевременно организована претензионная работа. Исполнителю направлено информационное письмо от 28.02.2025 № 108 «О начислении неустойки» по факту просрочки на сумму 7 474,20 рублей, которая не удовлетворена до настоящего времени, пени не списаны в установленном порядке.

¹ Документ подписан в двухстороннем порядке

В соответствии с пунктом 2.5 Договора № 2 на выполнение работ, оказания услуг от 17.01.2024 расчет за выполненные работы производится Заказчиком после подписания акта выполненных работ (КС-2) в течение 10 (десяти) рабочих дней. Факт оплаты за выполненные работы подтвержден платежным поручением № 817550 от 22.10.2024, что указывает на нарушение срока выполнения обязательств по оплате.

2) По результатам осуществления закупки по Договору № 8 на выполнение работ, оказания услуг от 10.06.2024, заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью «Стройград» выполнены работы по благоустройству (ремонт) территории парка «Возрождения» п. Краснофарфорный Грузинского сельского поселения Чудовского района. Факт выполненных работ подтвержден Актом о приемке выполненных работ от 01.10.2024 № 1².

В соответствии с пунктом 2.5 Договора № 8 на выполнение работ, оказания услуг от 10.06.2024 расчет за выполненные работы производится Заказчиком после подписания акта выполненных работ (КС-2) в течение 10 (десяти) рабочих дней. Факт оплаты за выполненные работы подтвержден платежным поручением № 817552 от 22.10.2024, что указывает на нарушение срока выполнения обязательств по оплате.

3) В ходе проведения контрольного осмотра общественной территории - парковой зоны, пл. Ленина, п. Краснофарфорный, проведенного 19 мая 2025 года сотрудниками Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района совместно с представителями Администрации Грузинского сельского поселения установлен:

факт некачественного выполнения работ по посеву газонной травы на общественной территории в рамках Договора № 8 от 10.06.2024. Газонная трава слабо визуализируется. Местами имеются значительные участки без всходов. Учреждением не инициирована работа по применению мер ответственности по договору в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ;

факт несанкционированного перехода гостями участка общественной территории, на котором был произведен посев газонной травы, что влечет вытаптывание объектов озеленения. Контрольно-счетной палатой отмечается наличие признаков нанесения материального ущерба.

С учетом изложенного и на основании статьи 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований» Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района требует:

1. Устранить выявленные нарушения применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Принять меры по предотвращению нанесения ущерба.

² Документ подписан в двухстороннем порядке

3. Проинформировать Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района о принятых мерах по устранению нарушений в установленный законом срок.

**Председатель
Контрольно-счетной палаты**

И.В. Должикова