



**Российская Федерация
Новгородская область**

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

от 05.04.2022 № 22
г.Чудово

**Директору
МКУ «Городское хозяйство
города Чудово»
С.А. Брынину**

**Заместителю
главы администрации
Н.Н. Поликарпову
(для сведения)**

**Об устранении нарушений
бюджетного законодательства**

По результатам проведенной внешней проверки годовой бюджетной отчетности муниципального казенного учреждения «Городское хозяйство города Чудово» Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района выявила нарушения:

В ходе анализа закупочной деятельности установлены факт нарушения сроков исполнения муниципального контракта № 01/02-ЭА на благоустройство фонтанной площади по адресу: Новгородская область, г. Чудово, площадь на пересечении улицы Некрасова и улицы Парайненской, сквер напротив дома № 6 по ул. Парайненской (1 этап) от 10 февраля 2021 года, заключенного между Учреждением и ООО «СТРОЙПАРТНЕР». Цена контракта составила 9 459 265 рублей 72 копейки. В соответствии с пунктом 2.2 муниципального контракта № 01/02-ЭА от 10 февраля 2021 года сроки выполнения работ установлены с даты заключения контракта (10.02.2021) до 31.07.2021. На момент расторжения контракта Заказчиком в одностороннем порядке по причине невыполнения обязательств по контракту:

1) подрядчиком не исполнены обязательства на сумму 957 189 рублей 76 копеек, Учреждением не оформлена претензия. По состоянию на 1 декабря 2021 года неустойка (пени) за просрочку исполнения обязательства Подрядчиком составила 27 056 рублей 55 копеек (по периодам действия ставки), не считая иных нарушений контракта;

2) подрядчиком не устранены недостатки выполненных и предъявленных к приемке работ, Заказчиком организована переписка¹ с требованием устранить недостатки, при этом расчет штрафов по причине ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по муниципальному контракту не произведен и не предъявлен Подрядчику;

3) подрядчиком не применен понижающий коэффициент к НМЦК на сумму свыше 750,0 тыс. рублей², организована переписка, оформлена претензия, подготовлено исковое заявление в суд.

Анализ нарушений, допущенных на стадии заключения и исполнения муниципального контракта № 01/02-ЭА от 10 февраля 2021 года свидетельствует о недостатках работы контрактного управляющего³, полномочия которого исполняла Бахмисова Ольга Ивановна⁴, что является следствием возложения полномочий контрактного управляющего за всю закупочную деятельность на специалиста, имеющего функционал по занимаемой должности в нарушение требований статьи 9 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

¹ Информационные письма от 30.07.2021 № 148/1 «О сроках проведения работ»; от 31.08.2021 № 162; от 19.10.2021 № 204 «О сроках проведения работ»; от 14.12.2021 № 271 «О выполнении контракта»; от 15.12.2021 № 275 «Требование (претензия); от 16.12.2021 № 276 «Мотивированный отказ от принятия выполненных работ».

² В письме Минэкономразвития России от 10.04.2017 N Д28и-1634 разъясняется, что после определения победителя процедуры закупки заказчик рассчитывает коэффициент снижения НМЦК к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения процедуры закупки. Итоговая цена контракта пересчитывается с учетом указанного коэффициента. В случае если контрактом предусмотрена поставка нескольких позиций товара, нескольких этапов исполнения контракта, то итоговая стоимость каждой позиции, каждого из этапов должна быть пересчитана с применением указанного коэффициента, то есть итоговая стоимость каждой позиции, каждого из этапов выполнения работ рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения НМЦК, полученного в ходе проведения процедуры закупки (смотрите также письмо Минфина России от 20.08.2018 N 24-03-07/58931). В данном случае Заказчику следует составить новую смету путем снижения содержащихся в ней расценок на коэффициент снижения цены, определяемой как отношение НМЦК к цене контракта, предложенной победителем аукциона, или запросить у победителя электронного аукциона смету, которая содержит стоимость работ, скорректированную с учетом снижения НМЦК (смотрите также постановление АС Уральского округа от 20.02.2020 N Ф09-329/20, постановление АС Уральского округа от 27.09.2018 N Ф09-3712/17, решение ФАС России от 08.11.2017 N К-1543/17). Выполнение данных функций может входить в полномочия специалиста, ответственного за закупку, контроль – у контрактного управляющего.

³ Контрактный управляющий – должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта. Контрактный управляющий разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, размещает в единой информационной системе план-график и внесенные в него изменения, осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещения об осуществлении закупок, документации и закупках и другие в соответствии с пунктом 4 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

⁴ Приказом от 01.03.2021 № 23 «О назначении контрактного управляющего» функции контрактного управляющего возложены на инспектора по благоустройству территории Бахмисову Ольгу Ивановну, которая имеет высшее профессиональное образование по направлению «Менеджмент», окончила курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 40 часов. Приказом № 1 от 10.01.2022 «О выполнении дополнительной работы в связи с совмещением должностей» совмещение должности специалиста по закупкам в отношении всех закупок в качестве дополнительной работы выполняет Бахмисова О.И., что также противоречит требованиям статьи 9 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На основании изложенного Контрольно-счетная палата требует принять все предусмотренные муниципальным контрактом меры ответственности к ООО «СТРОЙПАРТНЕР», устранить нарушения статьи 9 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»⁵. О результатах принятых мер проинформировать Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района в установленный законом срок с приложением подтверждающих документов.

**Председатель
Контрольно-счетной палаты**

О.В. Козлова

⁵ Исходя из организационной структуры Учреждения и должностных обязанностей специалистов Учреждения целесообразно функцию контрактного управляющего распределить между специалистами Учреждения, ответственными за конкретные закупки, что допускает пункт 2 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».