

АКТ № 20

контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных в 2024 году на выполнение работ по благоустройству общественной территории – парковой зоны, пл. Ленина, п. Краснофарфорный»

г. Чудово

«30» мая 2024 года

На основании приказа Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального района от 13.05.2025 № 11 «О проведении контрольного мероприятия» контрольной группой в составе председателя Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального района Должиковой Ирины Викторовны, аудитора Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального района Ивановой Елены Александровны, главного служащего аппарата Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального района Мартемьяновой Анны Анатольевны проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных в 2024 году на выполнение работ по благоустройству общественной территории – парковой зоны, пл. Ленина, п. Краснофарфорный» в Администрации Грузинского сельского поселения за период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года.

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и результативности использования средств, направленных на выполнение работ по благоустройству общественной территории – парковой зоны, пл. Ленина, п. Краснофарфорный.

Контрольное мероприятие начато: 16 мая 2025 года

Контрольное мероприятие окончено: 30 мая 2025 года

Полное наименование: Администрация Грузинского сельского поселения

ИНН: 5318007543

КПП: 531801001

Юридический адрес и место нахождения: 174214 Новгородская область, Чудовский район, п. Краснофарфорный, ул. Октябрьская, д. 1

Общие положения

Грузинское сельское поселение – муниципальное образование, статус которого установлен областным законом от 22.12.2004 № 368-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Чудовского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений». Территория Грузинского сельского поселения входит в состав территории Чудовского муниципального района.

Границы Грузинского сельского поселения установлены областным законом от 22 декабря 2004 г. № 368-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Чудовского

муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений». Общая площадь земель муниципального образования составляет 101755 га.

Административным центром Грузинского сельского поселения является поселок Краснофарфорный, который расположен на Приильменской низменности, в 12 км от г. Чудово и в 1,5 км от села Грузино (на реке Волхов), в 13 км — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги — Чудово, в 1 км от которой автомагистраль М10 Санкт-Петербург — Москва. Расстояние до Великого Новгорода — 83 км (на юг).

В состав Грузинского сельского поселения входит тридцать пять населенных пунктов: п. Краснофарфорный, с. Грузино, д. Березеево, д. Берёзовец, д. Гладь, ж/д ст. Дубцы, д. Ефремово, д. Мелехово, д. Некшино, д. Новая, д. Переход, д. Суворовка, д. Юршево, с. Оскуй, д. Беглово, д. Большая Отока, д. Велья, д. Гачево, д. Деревя, д. Горка, д. Круг, д. Крутиха, д. Мелеховская, д. Муратово, д. Облучье, д. Опалево, д. Покровское, д. Рогачи, д. Серебряницы, д. Новая Деревня, д. Стеремно, д. Филиппово, д. Черницы, д. Шарья, д. Щетино.

Анализ объема бюджетных ассигнований, выделенных и направленных на благоустройство общественной территории

Бюджетный учет в муниципальных учреждениях осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом, федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон № 402-ФЗ), приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, Государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (далее - Инструкция 157н), федеральными стандартами бухгалтерского учета и иными нормативными правовыми актами.

Бюджетный (бухгалтерский) учет в проверяемый период осуществлялся на основании Учетной политики, утвержденной распоряжением от 26.11.2018 № 51-рг «Об утверждении Учетной политики Администрации Грузинского сельского поселения» (с учетом изменений от 03.10.2022 № 39-рг¹). С 2022 года в Учетную политику не вносились изменения, что указывает на несоответствие отдельных положений Учетной политики требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации² (Классификатор нарушений п. 2.1 (1)).

¹ Распоряжение Администрации Грузинского сельского поселения от 03.10.2022 № 39-рг «О внесении изменений в Учетную политику Администрации Грузинского сельского поселения»

² Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (статья 8); Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»

Реализация мероприятий по благоустройству общественной территории – парковой зоны, пл. Ленина, п. Краснофарфорный осуществлена в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда».

Администрации Грузинского сельского поселения предоставлена субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий в целях достижения результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Новгородская область) в рамках государственной программы Новгородской области «Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской области», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 17.11.2023 № 515.

Между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области и Администрацией Грузинского сельского поселения заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету от 26.01.2024 № 49650402-1-2024-001 (далее – Соглашение). Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта составляет в 2024 году 817 952,0 рублей, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2024 году 388 668,0 рублей. Общий размер субсидии, предоставляемой из бюджета Новгородской области бюджету сельского поселения Грузинского в соответствии с настоящим соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется субсидия: уровня софинансирования, равного 80%, составляет в 2024 году не более 654 362,0 рублей (с учетом дополнительного соглашения от 25.03.2024 № 49650402-1-2024-001/1).

Решением Совета депутатов Грузинского сельского поселения от 27.12.2023 № 172 «О бюджете Грузинского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» на реализацию мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Грузинского сельского поселения на 2024-2026 годы» (далее – Муниципальная программа)³ предусмотрено финансовое обеспечение - 818,0 тыс. рублей.

Целевой показатель муниципальной программы - количество благоустроенных общественных территорий (ед.) – 1; показатель Соглашения областного уровня - реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные

³ Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Грузинского сельского поселения от 26.12.2023 № 349 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Грузинского сельского поселения на 2024-2026 годы».

площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (единица) – на 31.12.2024 с даты заключения соглашения – 6, из них с начала текущего финансового года – 1). Целевой показатель сформирован с недостатками, не соответствует показателю, установленному Соглашением с областным уровнем (Классификатор нарушений п. 1.1.18 (1)).

По состоянию на 31.12.2024 по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» с финансовым обеспечением в сумме 818,0 тыс. рублей⁴ кассовое исполнение составило – 818,0 тыс. рублей.

Сведения об объеме финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятия муниципальной программы, представлены в Таблице 1 Приложения к Акту.

Проверка обоснованности и результативности использования средств, направленных на благоустройство общественной территории

В соответствии с пунктом 36 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, благоустройство территории – это деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленных правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на: содержание территории населенных пунктов и расположенных на ней объектов (включая территории общего пользования); обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан; поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования. Озеленение — совокупность работ, связанных с созданием и использованием растительных насаждений; в более широком смысле — работы, направленные на улучшение экологического состояния окружающей среды и благоустройство территории.

Постановлением Администрации Грузинского сельского поселения от 01.03.2023 № 47 «Об утверждении дизайн-проектов благоустройства общественной территории в парке «Возрождения» в п. Краснофарфорный» в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования Грузинского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Грузинского сельского поселения от 02.05.2017 № 69 утвержден дизайн-проект № 1 благоустройства общественной территории в парке «Возрождения» в п. Краснофарфорный (дизайн-проект зоны парка) и дизайн-проект № 2 благоустройства общественной территории в парке «Возрождения» в п. Краснофарфорный (дизайн-проект зоны у пруда).

По итогам проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru и

⁴ Показатель Решения о бюджете

в соответствии с количеством набранных голосов граждан, для реализации в 2024 году определен победитель – дизайн-проект № 1⁵ (Протокол заседания общественной комиссии от 01.03.2023).

На основании анализа представленной к проверке правоустанавливающей документации на объект благоустройства (общественную территорию), регистров аналитического учета нефинансовых активов⁶ установлено:

работы по благоустройству осуществлены на земельном участке с кадастровым номером 53:20:0200103:884, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, сельское поселение Грузинское, поселок Краснофарфорный, парк Возрождения, земельный участок 1, находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании (номер, дата государственной регистрации права: 53:20:0200103:884-53/035/2020-1 от 09.07.2020).

Земельный участок предоставлен Администрации Грузинского сельского поселения в постоянное (бессрочное) пользование, с разрешенным использованием – отдых (рекреация), общей площадью 14 032,0 кв.м. на основании постановления Администрации Чудовского муниципального района от 15.06.2020 № 524 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка» Администрацией Чудовского муниципального района.

Пунктом 3.4 Муниципальной программы определен Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории п. Краснофарфорный, которые отобраны и подлежат благоустройству в 2022-2024 годы:

№ п/п	Адрес общественной территории
1.	Парковая зона, пл. Ленина
2.	Прилегающая территория парковой зоны, пл. Ленина

Сведения о заключенных Администрацией Грузинского сельского поселения муниципальных контрактах в рамках благоустройства общественной территории – парковой зоны, пл. Ленина, п. Краснофарфорный представлено в Таблице 2 Приложения к Акту.

Администрацией Грузинского сельского поселения осуществлены три закупки с единственным поставщиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму 817 952,0 рублей в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда»:

1. Договор № 2 на выполнение работ, оказания услуг от 17.01.2024 (с учетом дополнительного соглашения № 1 от 15.02.2024, дополнительного соглашения № 2 от 22.05.2024) заключен между Администрацией Грузинского сельского поселения и Обществом с ограниченной ответственностью «Стройград».

⁵ Количество голосов, поданных за конкретную общественную территорию – 200

⁶ Оборотные ведомости по нефинансовым активам; инвентарные карточки учета нефинансовых активов

Предмет договора: работы по устройству дорожек из тротуарной плитки в парке Возрождения по адресу: Новгородская область, Чудовский район, п. Краснофарфорный.

Общая стоимость работ Подрядчика составляет 410 505,34 рубля. Цена контракта обоснована проектно-сметным методом. Локальный сметный расчет (смета) № ЛСР-02-01-01 прошел экспертизу. Местной администрацией получено Заключение от 17.05.2024 № 174 о проверке сметной стоимости объекта от ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области».

Сроки выполнения работ: начало работ – 15 мая 2024 года, окончание работ – 01 сентября 2024 года.

Подрядчик выполняет работы согласно действующих ТУ и СНИП, и гарантирует качество работ в течение 3 (трех) лет со дня подписания акта выполненных работ. Вопрос проведения экспертизы выполненных работ не проработан.

Факт выполнения работ подтвержден Актом о приемке выполненных работ от 30.09.2024 № 1 на сумму 410 505,34 рублей. Акт подписан в двухстороннем порядке. В Акте отсутствует отметка контрактного управляющего Жуковой Е.В. и отметка специалиста курирующего сферу благоустройства об отсутствии претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг. В Акте имеется отметка о выполнении в полном объеме работ председателя общественной комиссии Гевейлер Т.В..

Экспертиза силами заказчика не организовывалась, сторонние эксперты или экспертные организации к приемке работ (т.ч. промежуточные приемки работ) не привлекались.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлен факт нарушения Исполнителем пункта 3.2 Договора, в части срока выполнения работ (нарушение составило 26 дней) (Классификатор нарушений п. 4.44 (1), 410,5 тыс. рублей).

Органом местного самоуправления претензионная работа организована несвоевременно. Информационное письмо направлено в адрес исполнителя 28.02.2025 за № 108 «О начислении неустойки». Сумма неустойки, согласно данным информационного письма, составила 7 474,20 рублей. На момент проведения контрольного мероприятия неустойка на расчетный счет органа местного самоуправления не поступала, что свидетельствует о недостаточной организации Администрацией Грузинского сельского поселения претензионной работы.

Факт оплаты за выполненные работы подтвержден платежным поручением № 817550 от 22.10.2024 на сумму 410 505,34 рублей.

В соответствии с пунктом 2.5 Договора расчет за выполненные работы производится Заказчиком после подписания акта выполненных работ (КС-2) в течение 10 (десяти) рабочих дней. Оплата выполненных работ произведена Заказчиком с нарушением срока выполнения обязательств по оплате (16 рабочих дней) (Классификатор нарушений п. 4.44 (1), 410,5 тыс. рублей).

2. Договор № 8 на выполнение работ, оказания услуг от 10.06.2024 (с учетом дополнительного соглашения № 1 от 01.07.2024) заключен между администрацией Грузинского сельского поселения и обществом с ограниченной ответственностью «Стройград».

Предмет договора: выполнение работ по благоустройству (ремонту) территории парка «Возрождения» п. Краснофарфорный Грузинского сельского поселения Чудовского района.

Общая стоимость работ Подрядчика составляет 279 470,78 рублей. Цена контракта обоснована проектно-сметным методом. Локальный сметный расчет (смета) № ЛСР-02-01-01 прошел экспертизу. Местной администрацией получено Заключение от 22.05.2024 № 180 о проверке сметной стоимости объекта от ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области».

Сроки выполнения работ: начало работ – 10.06.2024, окончание работ – 01.10.2024.

Подрядчик выполняет работы согласно действующих ТУ и СНИП, и гарантирует качество работ в течение 3 (трех) лет со дня подписания акта выполненных работ. Вопрос проведения экспертизы выполненных работ не проработан.

Факт выполнения работ подтвержден Актом о приемке выполненных работ от 01.10.2024 № 1 на сумму 279 470,78 рублей. Акт подписан в двухстороннем порядке. В Акте отсутствует отметка контрактного управляющего Жуковой Е.В. и отметка специалиста курирующего сферу благоустройства об отсутствии претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг. В Акте имеется отметка о выполнении в полном объеме работ председателя общественной комиссии Гевейлер Т.В..

Экспертиза силами заказчика не организовывалась, сторонние эксперты или экспертные организации к приемке работ (в т.ч. промежуточные приемки работ) не привлекались.

Факт оплаты за выполненные работы подтвержден платежным поручением № 817552 от 22.10.2024 на сумму 279 470,78 рублей.

В соответствии с пунктом 2.5 Договора расчет за выполненные работы производится Заказчиком после подписания акта выполненных работ (КС-2) в течение 10 (десяти) рабочих дней. Оплата выполненных работ произведена Заказчиком с нарушением срока выполнения обязательств по оплате (5 рабочих дней) (Классификатор нарушений п. 4.44 (1), 279,5 тыс. рублей).

3. Договор поставки № 17-10-ПКП от 17.10.2024⁷ заключен между Администрацией Грузинского сельского поселения и Обществом с ограниченной ответственностью «Технострой».

Предмет договора: поставщик в соответствии с Договором обязуется изготовить и передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию, указанную в Спецификации (**урна** в количестве 4 штук на сумму 58 984,0 рублей; материал: дерево, бетон; размеры, мм: диаметр – 420, высота – 670, объем – 80 л, вес – 50 кг; **скамейка** в количестве 4 штук на

⁷ Договор подписан ЭЦП 21.10.2024

сумму 63 224,88 рублей; материал: дерево, металл; размеры (Д*В*Ш) мм: 1500*860*800).

Общая стоимость поставляемой продукции с доставкой составляет 127 975,88 рублей.

Факт поставки товара подтвержден Счет-фактурой № 46 от 24.10.2024 на сумму 127975,88 рублей. В Счете – фактуре имеется отметка контрактного управляющего Жуковой Е.В. и отметка заместителя главы администрации, курирующего сферу благоустройства об отсутствии претензий по объему, качеству и срокам поставки товара.

Факт оплаты за поставленный товар подтвержден платежным поручением № 837109 от 29.10.2024 на сумму 127 975,88 рублей.

В ходе проведения 19.05.2025 контрольного осмотра выполненных работ в рамках благоустройства общественной территории установлено:

1) общественная территория, на которой в 2024 году осуществлены работы по благоустройству, используется жителями по целевому назначению;

2) установлен факт некачественного выполнения работ по посеву газонной травы на общественной территории в рамках Договора № 8 от 10.06.2024. Газонная трава слабо визуализируется. Местами имеются значительные участки без всходов (Классификатор нарушений п. 4.45 (1)).

Учреждением не инициирована работа по применению мер ответственности по договору в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ (Классификатор нарушений п. 4.47 (1)).

3) установлен факт несанкционированного перехода гостями участка общественной территории, на котором был произведен посев газонной травы (вытаптывание). Контрольно-счетная палата отмечает наличие признаков нанесения материального ущерба;

4) установлен факт отсутствия в бюджетном (бухгалтерском) учете тротуарной дорожки из бетонной плитки, которая выполнена в рамках благоустройства территории в 2024 году;

5) установлен факт отсутствия реестровых (идентификационных) номеров на объектах нефинансовых активов имущества казны (скамейки, урны), что противоречит п. 11 Приказа Минфина России от 15.06.2021 № 84н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Государственная (муниципальная) казна» (далее - Федеральный стандарт «Государственная (муниципальная) казна»), что несет риски идентификации имущества (Классификатор нарушений п. 2.11 (8), 128,0 тыс. рублей).

Проверка отражения в бухгалтерском учете расходов, связанных с проведением работ по благоустройству общественной территории

Факты выполнения работ в рамках благоустройства общественной территории на общую сумму 817 952,0 рублей подтверждены:

1) Актом о приемке выполненных работ КС-2 от 30.09.2024 № 1 на сумму 410 505,34 рублей.

В соответствии с данным документом, выполнены работы по устройству дорожки из тротуарной плитки в парке Возрождения.

К бюджетному (бухгалтерскому) учету объект - тротуарная дорожка из бетонной плитки, не принят, что не отвечает требованиям раздела 3 «Признание (принятие к бюджетному учету) и оценка нефинансовых активов имущества казны» Федерального стандарта «Государственная (муниципальная) казна» (Классификатор нарушений п. 2.11 (1), 410,5 тыс. рублей).

2) Актом о приемке выполненных работ № 1 от 01.10.2024 на сумму 279 470 рублей 78 копеек.

В соответствии с данным документом выполнены работы по благоустройству территории парка «Возрождения».

3) Счетом-фактурой № 46 от 24.10.2024 на сумму 127 975 рублей 88 копеек.

В соответствии с данным документом для благоустройства общественной территории местной администрацией приобретены 4 урны деревянные на железобетонном основании и 4 скамейки садовые «Бульвар».

Данные объекты, в соответствии с требованиями п. 141-144 Приказа Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (далее – Инструкция 157н), Федерального стандарта «Государственная (муниципальная) казна», приняты к бюджетному (бухгалтерскому) учету в составе движимого имущества, составляющего казну муниципального образования.

Проверка расчетов с контрагентами за выполненные работы по благоустройству общественной территории

В ходе проведения контрольного мероприятия проведен анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности учреждения за выполненные работы по благоустройству общественной территории.

Анализ расчетов с ООО «Стройград», ООО «Технострой» в части выполнения работ по благоустройству общественной территории установил отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024. Обязательства сторон по Договору № 2 на выполнение работ, оказания услуг от 17.01.2024 (ООО «Стройград»); Договору № 8 на выполнение работ, оказания услуг от 10.06.2024 (ООО «Стройград»), Договору поставки № 17-10-ПКП от 17.10.2024 выполнены в полном объеме.

Выводы по контрольному мероприятию:

Объем проверенных средств составил 818,0 тыс. рублей. Проведен аудит трех закупок на сумму 818,0 тыс. рублей.

Бюджетный (бухгалтерский) учет в проверяемый период осуществлялся на основании Учетной политики, утвержденной приказом от 26.11.2018 № 51-рг «Об утверждении Учетной политики Администрации Грузинского сельского поселения» (с учетом изменений от 03.10.2022 № 39-рг). С 2022 года в Учетную политику не вносились изменения, что указывает на несоответствие отдельных положений Учетной политики требованиям законодательства Российской Федерации.

По результатам контрольного мероприятия установлены факты:

Нарушения сроков выполнения работ и оплаты за выполненные работы;

Нарушения требований бюджетного (бухгалтерского) учета при принятии к учету нефинансовых активов;

Местной администрацией не инициирована работа по применению мер ответственности по контракту в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ.

Акты реагирования:

1. Представление об устранении нарушений бюджетного законодательства.

2. Представление о принятии мер по устранению нарушений при осуществлении закупок.

3. Предложение по усилению внутреннего контроля за исполнением договоров, заключенных местной администрацией.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Чудовского муниципального района _____ Должикова И.В.

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

Чудовского муниципального района _____ Иванова Е.А.

Главный служащий аппарата

Контрольно-счетной палаты

Чудовского муниципального района _____ Мартемьянова А.А.

Акт доведен до сведения:

Глава

Грузинского сельского поселения _____ Максимов И.А.

Главный специалист Администрации

Грузинского сельского поселения _____ Жукова Е.В.

Один экземпляр акта на ____ листах с приложениями на ____ листах
получил

(должность, ФИО уполномоченного лица объекта контроля)

(дата)

(подпись)

Сведения об объеме финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятия муниципальной программы

№	Наименование мероприятия муниципальной программы и Национального проекта	Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятия муниципальной программы, тыс. рублей			Сведения о соглашении, заключенном для реализации мероприятия муниципальной программы	Целевые показатели		Примечание
		В соответствии с муниципальной программой	В соответствии с решением о бюджете ⁸	Кассовое исполнение, ф. 0503117		В соответствии с муниципальной программой	В соответствии с Соглашением	
1.	Национальный проект «Жилье и городская среда» <i>Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»</i> Мероприятие муниципальной программы №	818,0 818,0	818,0 02 0F2 55550 818,0	818,0 818,0	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету от 26.01. 2024 г. № 49650402-1-2024-001 ⁹	1.2 Количество благоустроенных общественных территорий, (ед) - 1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (единица) – на 31.12.2024 с даты заключения соглашения – 6,	Наименования целевых показателей в МП и Соглашении не идентичны

⁸ Решение Совета депутатов Грузинского сельского поселения от 27.12.2023 № 172 «О бюджете Грузинского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

⁹ Заключено между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области и Администрацией Грузинского сельского поселения. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Новгородской области в 2024 году бюджету сельского поселения Грузинского субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий в целях достижения результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Новгородская область)» в рамках государственной программы Новгородской области «Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской области», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 17.11.2023 № 515.

	1.3: Благоустройство общественной территории – парковой зоны, пл. Ленина, п. Краснофарфорный	818,0 634,8 (ф) 19,6 9 (о) 163,6 (м)					из них с начала текущего финансового года – 1)	1
--	---	--	--	--	--	--	---	---

Таблица 2

Сведения о заключенных Администрацией Грузинского сельского поселения муниципальных контрактах

Исходные данные муниципального контракта (договора)	Способ определения Поставщика (подрядчика)	Цена муниципального контракта (договора)	Сроки исполнения контрактов (договоров)	Соблюдение условий заключенного муниципального контракта (договора)	Примечание инструмент освоения (субсидия/закупка)
Договор № 2 на выполнение работ, оказания услуг от 17.01.2024 с ООО «Стройград»; Дополнительное соглашения № 1 от 15.02.2024, Дополнительное соглашение № 2 от 22.05.2024 (работы по устройству дорожек из тротуарной плитки в парке Возрождения)	ЕП	410 505,34	Начало работ: 15.05.2024 Окончание работ: 01.09.2024	Исполнен Акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.09.2024 на сумму 410 505,34 Платежное поручение № 817550 от 22.10.2024 на сумму 410 505,34	закупка

Договор № 8 на выполнение работ, оказания услуг от 10.06.2024 с ООО «Стройград» (работы по благоустройству (ремонт) территории парка «Возрождение»)	ЕП	279 470,78	Начало работ: 10.06.2024 Окончание работ: 01.10.2024	Исполнен Акт о приемке выполненных работ № 1 от 01.10.2024 на сумму 279 470,78 Платежное поручение № 817552 от 22.10.2024 на сумму 279 470,78	закупка
Договор поставки № 17-10-ПКП от 17.10.2024 с ООО «Технострой»	ЕП	127 975,88	С 17.10.2024 до момента исполнения сторонами обязательств	Исполнен Счет-фактура № 46 от 24.10.2024 на сумму 127 975,88 Платежное поручение № 837109 от 29.10.2024 на сумму 127975,88	закупка