

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Чудовского муниципального района
_____ И.В. Должикова
« ___ » _____ 2025 г.

ОТЧЕТ № 24

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств, направленных в 2024 году на выполнение работ по благоустройству общественной территории – парковой зоны, пл. Ленина, п. Краснофарфорный»

Основание для проведения контрольного мероприятия: годовой план работы Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального района на 2025 год¹, приказ Контрольно – счетной палаты Чудовского муниципального района от 13.05.2025 № 11 «О проведении контрольного мероприятия».

Цель контрольного мероприятия:

Проверка законности и результативности использования средств, направленных на выполнение работ по благоустройству общественной территории – парковой зоны, пл. Ленина, п. Краснофарфорный.

Предмет контрольного мероприятия: деятельность казенного учреждения (действия должностных лиц) по освоению бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по благоустройству общественной территории – парковой зоны, пл. Ленина, п. Краснофарфорный.

Объект контроля: Администрация Грузинского сельского поселения

Проверяемый период: 01.01.2024 – 31.12.2024

Контрольная группа в составе: председатель Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района Должикова И.В., аудитор Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района Иванова Е.А., главный служащий аппарата Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района Мартемьянова А.А.

Анализ объема бюджетных ассигнований, выделенных и направленных на благоустройство общественной территории

Бюджетный (бухгалтерский) учет в проверяемый период осуществлялся на основании Учетной политики, утвержденной распоряжением от 26.11.2018 № 51-рг «Об утверждении Учетной политики Администрации Грузинского сельского поселения» (с учетом изменений от 03.10.2022 № 39-рг²). С 2022 года в Учетную политику не вносились

¹ Утвержден приказом контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района от 16.12.2024 № 21 «Об утверждении годового плана работы»

² Распоряжение Администрации Грузинского сельского поселения от 03.10.2022 № 39-рг «О внесении изменений в Учетную политику Администрации Грузинского сельского поселения»

изменения, что указывает на несоответствие отдельных положений Учетной политики требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации³.

Реализация мероприятий по благоустройству общественной территории – парковой зоны, пл. Ленина, п. Краснофарфорный осуществлена в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда».

Администрации Грузинского сельского поселения предоставлена субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий в целях достижения результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Новгородская область) в рамках государственной программы Новгородской области «Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской области», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 17.11.2023 № 515.

По состоянию на 31.12.2024 по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» с финансовым обеспечением в сумме 818,0 тыс. рублей⁴ кассовое исполнение составило – 818,0 тыс. рублей.

Проверка обоснованности и результативности использования средств, направленных на благоустройство общественной территории

Постановлением Администрации Грузинского сельского поселения от 01.03.2023 № 47⁵ в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования Грузинского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Грузинского сельского поселения от 02.05.2017 № 69 утвержден дизайн-проект № 1 благоустройства общественной территории в парке «Возрождения» в п. Краснофарфорный (дизайн-проект зоны парка) и дизайн-проект № 2 благоустройства общественной территории в парке «Возрождения» в п. Краснофарфорный (дизайн-проект зоны у пруда).

По итогам проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru и в соответствии с количеством набранных голосов граждан, для реализации в 2024 году определен победитель – дизайн-проект № 1⁶ (Протокол заседания общественной комиссии от 01.03.2023).

³ Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (статья 8); Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»

⁴ Показатель Решения о бюджете

⁵ «Об утверждении дизайн-проектов благоустройства общественной территории в парке «Возрождения» в п. Краснофарфорный»

⁶ Количество голосов, поданных за конкретную общественную территорию - 200

Администрацией Грузинского сельского поселения осуществлены три закупки с единственным поставщиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму 817 952,0 рублей в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены факты нарушения исполнения обязательств в рамках заключенных контрактов: Исполнителем - срока выполнения работ (2 закупки); Заказчиком – срока оплаты выполненных работ (1 закупка). На момент проведения контрольного мероприятия неустойка на расчетный счет органа местного самоуправления не поступала, что свидетельствует о недостаточной организации Администрацией Грузинского сельского поселения претензионной работы.

В ходе проведения контрольного осмотра выполненных работ в рамках благоустройства общественной территории установлено:

1) общественная территория, на которой в 2024 году осуществлены работы по благоустройству, используется жителями по целевому назначению;

2) установлен факт некачественного выполнения работ по посеву газонной травы на общественной территории в рамках Договора № 8 от 10.06.2024. Газонная трава слабо визуализируется. Местами имеются значительные участки без всходов.

Учреждением не инициирована работа по применению мер ответственности по договору в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ.

3) установлен факт несанкционированного перехода гостями участка общественной территории, на котором был произведен посев газонной травы (вытаптывание). Контрольно-счетная палата отмечает наличие признаков нанесения материального ущерба;

4) установлен факт отсутствия в бюджетном (бухгалтерском) учете тротуарной дорожки из бетонной плитки, которая выполнена в рамках благоустройства территории в 2024 году;

5) установлен факт отсутствия реестровых (идентификационных) номеров на объектах нефинансовых активов имущества казны (скамейки, урны), что противоречит п. 11 Приказа Минфина России от 15.06.2021 № 84н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Государственная (муниципальная) казна» (далее - Федеральный стандарт «Государственная (муниципальная) казна»), что несет риски идентификации имущества.

Проверка отражения в бухгалтерском учете расходов, связанных с проведением работ по благоустройству общественной территории

Факты выполнения работ в рамках благоустройства общественной территории на общую сумму 817 952,0 рублей подтверждены:

1) Актом о приемке выполненных работ КС-2 от 30.09.2024 № 1 на сумму 410 505,34 рублей.

В соответствии с данным документом, выполнены работы по устройству дорожки из тротуарной плитки в парке Возрождения.

К бюджетному (бухгалтерскому) учету объект - тротуарная дорожка из бетонной плитки, не принят, что не отвечает требованиям раздела 3 «Признание (принятие к бюджетному учету) и оценка нефинансовых активов имущества казны» Федерального стандарта «Государственная (муниципальная) казна»).

2) Актом о приемке выполненных работ № 1 от 01.10.2024 на сумму 279 470 рублей 78 копеек.

3) Счетом-фактурой № 46 от 24.10.2024 на сумму 127 975 рублей 88 копеек. В соответствии с данным документом для благоустройства общественной территории местной администрацией приобретены 4 урны деревянные на железобетонном основании и 4 скамейки садовые «Бульвар».

Данные объекты, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства приняты к бюджетному (бухгалтерскому) учету в составе движимого имущества, составляющего казну муниципального образования.

Проверка расчетов с контрагентами за выполненные работы по благоустройству общественной территории

Анализ расчетов с ООО «Стройград», ООО «Технострой» в части выполнения работ по благоустройству общественной территории установил отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024.

Выводы по контрольному мероприятию:

Объем проверенных средств составил 818,0 тыс. рублей. Проведен аудит трех закупок на сумму 818,0 тыс. рублей.

С 2022 года в Учетную политику не вносились изменения, что указывает на несоответствие отдельных положений Учетной политики требованиям законодательства Российской Федерации.

По результатам контрольного мероприятия установлены факты:

Нарушения сроков выполнения работ и оплаты за выполненные работы;

Нарушения требований бюджетного (бухгалтерского) учета при принятии к учету нефинансовых активов;

Местной администрацией не инициирована работа по применению мер ответственности по контракту в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ.

**Аудитор
Контрольно-счетной палаты**

Е.А. Иванова