

Акт № 19

контрольного осмотра общественной территории - парковой зоны, пл. Ленина, п. Краснофарфорный

г. Чудово

19 мая 2025 г.

Комиссия в составе: председателя Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района Должиковой И.В., аудитора Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района Ивановой Е.А., главного служащего аппарата Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района Мартемьяновой А.А., при участии Главы Грузинского сельского поселения Максимов И.А., заместителя Главы администрации Грузинского сельского поселения Филимоновой Н.А., произвела контрольный осмотр выполненных работ по благоустройству территории парка «Возрождения» в п. Краснофарфорный Грузинского сельского поселения по Договору на выполнение работ, оказание услуг № 2 от 17.01.2024¹ (Далее – Договор № 2); Договору на выполнение работ, оказания услуг № 8 от 10.06.2024² (далее – Договор № 8); Договору поставки № 17-10-ПКП от 17.10.2024³ (далее – Договор № 17-10-ПКП).

Дата и время проведения осмотра – 19 мая 2025 года с 10.45 до 12.15

Реализация мероприятий по благоустройству общественной территории – парковой зоны, пл. Ленина, п. Краснофарфорный осуществлена в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда».

Работы по благоустройству общественной территории осуществлены на земельном участке с кадастровым номером 53:20:0200103:884, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, сельское поселение Грузинское, поселок Краснофарфорный, парк Возрождения, земельный участок 1, находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании.

Договор № 2 на выполнение работ по устройству дорожек из тротуарной плитки в парке Возрождения.

В ходе контрольного осмотра установлено:

Дорожка тротуарная выполнена из плитки бетонной тротуарной, декоративной (брусчатка), форма кирпичик, толщиной 60 мм, с установкой бортовых камней.

Дорожка расположена выше уровня земли. Бортовые камни установлены на уровне покрытия тротуарной дорожки.

В ходе контрольного осмотра произведен замер курвиметром длины и ширины тротуарной дорожки: длина – 60 м; ширина – 1,70 м (площадь – 102 м²). Согласно данным Акта о приемке выполненных работ от 30.09.2024 № 1 площадь объекта – 100,3 м²).

¹ Договор заключен между Администрацией Грузинского сельского поселения и ООО «Стройград»

² Договор заключен между Администрацией Грузинского сельского поселения и ООО «Стройград»

³ Договор заключен между Администрацией Грузинского сельского поселения и ООО «Технострой»

Бортовые камни установлены. При оценке видимого качества покрытия тротуарной дорожки Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района обращает внимание на незначительную неровность швов, что влияет на визуальное восприятие покрытия.

Механических повреждений, разрушений, сколов, трещин актов вандализма на объекте в ходе акта осмотра не установлено.

Дорожка тротуарная используется населением по целевому назначению. В составе нефинансовых активов имущества казны муниципального образования, объект не учтен.

Фотографические материалы:



Договор № 8 на выполнение работ по благоустройству территории парка Возрождения.

В ходе контрольного осмотра установлено:

Подрядчиком осуществлено восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника – 68 м⁴. Замер в ходе контрольного осмотра не производился.

Лотки водоотводные бетонные (длиной 1 000 мм) в количестве 6 штук установлены на территории общественной территории.

Решетки чугунные щелевые для водоотводных лотков (длиной 500 мм) установлены в количестве 12 штук на общественной территории.

В рамках выполнения работ по благоустройству общественной территории производился посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных в ручную на площади 1500 м².

В ходе контрольного осмотра установлено, что территория, на которой произведен посев газонных трав, не имеет вида партерного или обыкновенного газона. Территория преимущественно ровная, не имеет видимых глубоких ям, промоин и возвышенностей. Газонная трава слабо визуализируется. Местами имеются значительные участки без всходов, растут сорные травы.

При проведении визуального осмотра установлен факт несанкционированного перехода участка общественной территории, на котором был произведен посев газонной травы.

Фотографические материалы:



Фото обыкновенного газона (из общедоступных источников):



⁴ Показатель Акта о приемке выполненных работ № 1 от 01.10.2024

Договор поставки № 17-10-ПКП на поставку товара.

В рамках исполнения условий данного договора местной администрацией приобретены следующие объекты нефинансовых активов имущества казны муниципального района:

урны (материал: дерево, бетон; размеры, мм: диаметр – 420, высота – 670, объем – 80 л, вес – 50 кг) – 4 штуки;

скамейки (материал: дерево, металл; размеры (Д*В*Ш) мм: 1500*860*800) – 4 штуки.

На момент проведения контрольного осмотра данные объекты на общественной территории не установлены, по целевому назначению не используются. Объекты складированы в административном здании местной администрации. Согласно устной информации Главы Грузинского сельского поселения Максимова И.А., установка объектов запланирована на 30 мая в рамках проведения общепоселкового субботника. Реестровые (учетные, инвентарные, порядковые) номера на объектах отсутствуют.

Фотографические материалы:



Выводы: общественная территория, на которой в 2024 году осуществлены работы по благоустройству, используется жителями по целевому назначению. В ходе контрольного осмотра:

установлен факт некачественного посева газонной травы на общественной территории;

установлен факт несанкционированного перехода участка общественной территории, на котором был произведен посев газонной травы;

установлен факт отсутствия в бюджетном (бухгалтерском) учете тротуарной дорожки из бетонной плитки, которая выполнена в рамках благоустройства территории в 2024 году;

установлен факт отсутствия реестровых (учетных, инвентарных, порядковых или иных) номеров на объектах нефинансовых активов муниципального образования (скамейки, урны).

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Чудовского муниципального района _____ Должикова И.В.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Чудовского муниципального района _____ Иванова Е.А.

Главный служащий
Аппарата Контрольно-счетной палаты
Чудовского муниципального района _____ Мартемьянова А.А.

Глава
Грузинского сельского поселения _____ Максимов И.А.

Заместитель Главы администрации
Грузинского сельского поселения _____ Филимонова Н.А.

